

УТВЕРЖДАЮ :



Председатель рабочей группы, председатель
комитета ЖКХ, дорожного хозяйства,
транспорта, связи Администрации района
М.С. Исупов
«29» 2020 г.

Акт

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения
в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и
водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся на территории
Топчихинского района от 27.01.2017

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Положением о рабочей группе по проверке исполнения концессионером - общество с ограниченной ответственностью «Ресурсо-снабжающий участок+» условий концессионного соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения, находящихся на территории Топчихинского района Алтайского края от 27.01.2017, рабочей группой, утвержденной распоряжением Администрации Топчихинского района Алтайского края от 29.06.2020 №165-р, проведена проверка исполнения концессионером условий концессионного соглашения.

Проверка проводилась рабочей группой в составе: Исупова М.С., Фёдоровой О.В., Горбуновой А.А., Трусова Е.Д., Путилиной А.А., Коржова А.А.

Период проведения проверки: 02.07.2020

Проверяемый период: 27.01.2017-01.06.2020

Целью проверки является контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в объект концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Концессионером были представлены документы, подтверждающие выполнения условий концессионного соглашения (к акту прилагаются).

В ходе проводимой проверки рабочая группа:

– ознакомилась с актами о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и копиями локальных смет на объекты: скважина №8/89 с. Чистюнька, ул.Центральная,1 а; скважина водозаборная № 9/98 с. Чистюнька, ул. Советская,39 а;

– выезд на объекты с целью проверки выполненных концессионером работ.

По итогам контрольных мероприятий установлено:

– проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением;

– фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено.

В рамках исполнения обязательств концессионного соглашения концессионером за период с 27.01.2017 по 20.09.2019 года осуществлено вложение денежных средств в муниципальное имущество в сумме 54391 рублей, что подтверждается справками о стоимости выполненных работ.

Концессионер за отчетный период произвел вложение инвестиций в муниципальное имущество:

Объект	Наименование работ	План	Факт	Исполнения задания (в %)
Скважина № 8/89 – Топчихинский район, с.Чистюнька, ул.Центральная, 1а	замена электросилового оборудования (замена питающего кабеля, смена электросчетчиков, демонтаж/монтаж контакторов, демонтаж/монтаж автоматического выключателя)	26000 руб.	26 275 руб.	101 %
Скважина водозаборная № 9/98- Топчихинский район, с.Чистюнька, ул.Советская 39а	замена электросилового оборудования (заменена питающего кабеля, автоматических выключателей, контакторов)	28000 руб.	28173 руб.	100,6 %

Председатель комитета ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи Администрации района

М.С. Исупов

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации района

О.В. Фёдорова

Главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации района

А.А. Горбунова

Начальник юридического отдела Администрации района

Е.Д. Трусов

Начальник сектора ЖКХ комитета ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи Администрации района

А.А. Путилина

Генеральный директор ООО «Ресурсо-снабжающий участок+»

А.А. Корзов