

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель рабочей группы,
председатель комитета ЖКХ, дорожного
хозяйства, транспорта, связи
Администрации района

М.С. Исупов

2020 г.



Акт

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения
в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и
водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся на территории
Топчихинского района от 27.01.2017

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Положением о рабочей группе по проверке исполнения концессионером - общество с ограниченной ответственностью «Ресурсо-снабжающий участок+» условий концессионного соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения, находящихся на территории Топчихинского района Алтайского края от 27.01.2017, рабочей группой, утвержденной распоряжением Администрации Топчихинского района Алтайского края от 29.06.2020 №165-р, проведена проверка исполнения концессионером условий концессионного соглашения.

Проверка проводилась рабочей группой в составе: Исупова М.С., Фёдоровой О.В., Горбуновой А.А., Трусова Е.Д., Путилиной А.А., Коржова А.А.

Период проведения проверки: 06.07.2020-10.07.2020

Проверяемый период: 27.01.2017-01.06.2020

Целью проверки является контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в объект концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Концессионером были представлены документы, подтверждающие выполнения условий концессионного соглашения (к акту прилагаются).

В ходе проводимой проверки рабочая группа:

– ознакомилась с актами о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и копиями локальных смет на объекты: водопроводные сети Топчихинский район с. Володарка; сети водопровода Топчихинский район, п.Труд; водопроводные сети Топчихинский район, с. Переясловка; водопровод бригады № 1 Топчихинский район, с. Фунтики, ул. Центральная, ул. Интернациональная, ул. Пушкинская, ул. Маяковского, ул. Сельская, ул. Прудская; сооружение (водопроводные сети, водонапорная башня ВБ-1) с. Ключи, сооружение: сети водопровода Топчихинский район с. Красноярка, ул. Центральная.

– выезд на объекты с целью проверки выполненных концессионером работ.

По итогам контрольных мероприятий установлено:

– проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением;

– фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено.

В рамках исполнения обязательств концессионного соглашения концессионером за период с 27.01.2017 по 20.09.2019 года осуществлено вложение денежных средств в муниципальное имущество в сумме 501291 рублей, что подтверждается справками о стоимости выполненных работ.

Концессионер за отчетный период произвел вложение инвестиций в муниципальное имущество:

Объект	Наименование работ	План	Факт	Исполнения задания (в %)
Водопроводные сети Топчихинский район с. Володарка	Замена изношенных участков труб 100 метров (укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм)	53000 руб.	53416 руб.	100,8 %
Сети водопровода Топчихинский район, п.Труд, протяженность:2600 м.	Замена изношенных участков труб 100 метров (укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм)	58000 руб.	58042 руб.	100,1 %
Водопроводные сети Топчихинский район, с. Переясловка, протяженность 7700 м.	Замена изношенных участков труб 80 метров (укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм)	42000 руб.	42159 руб.	100,4 %
Водопровод бригады № 1 Топчихинский район, с. Фунтики, ул. Центральная, ул. Интернациональная, ул. Пушкинская, ул. Маяковского, ул. Сельская, ул. Прудская, протяженность: 9000 м.	Замена изношенных участков труб 120 метров (укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, демонтаж и врезка стальных врезок диаметром 100 мм, демонтаж и установка задвижек диаметром 100 мм)	61000 руб.	61287 руб.	100,5 %

Сооружение (водопроводные сети, водонапорная башня ВБ-1) с. Ключи, протяженность 7800 м.	Замена изношенных участков труб 100 метров (укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, демонтаж и врезка стальных врезок диаметром 100 мм, демонтаж и установка задвижек диаметром 100 мм) , ремонт башни (сварочные работы)	251000 руб.	251387 руб.	100,1%
Сооружение: сети водопровода Топчихинский район с. Красноярка, ул. Центральная, протяженность 2000 м.	Замена изношенных участков труб 60 метров (укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, демонтаж и врезка стальных врезок диаметром 100 мм, демонтаж и установка задвижек диаметром 100 мм)	35000 руб.	35000 руб.	100%

Инвестиции в модернизацию муниципального имущества за 2017-2019 годы осуществляется концессионером в объемах и сроках, предусмотренных концессионным соглашением.

Председатель комитета ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи Администрации района

М.С. Исупов

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации района

О.В. Фёдорова

Главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации района

А.А. Горбунова

Начальник юридического отдела Администрации района

Е.Д. Трусов

Начальник сектора ЖКХ комитета ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи Администрации района

А.А. Путилина

Генеральный директор ООО «Ресурсо-снабжающий участок+»

А.А. Коржов